



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO YUCATÁN

Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
12:38 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MQY/FAISMUN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN QUINTANA ROO LOCALIDAD QUINTANA ROO ASENTAMIENTO QUINTANA ROO YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250108	FONDO DE FISM -DF	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	05/03/2024	30/04/2024	Activo	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	EDG&FR. S.A. DE C.V.	\$349,545.00	\$349,545.00	\$349,545.00	\$176,437.00	50.48%
MQY/PARTIAL	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUINTANA ROO YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO MUNICIPAL	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	26/02/2024	26/03/2024	Activo	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	EDG&FR. S.A. DE C.V.	\$331,092.34	\$331,092.34	\$331,092.34	\$118,537.56	35.80%